

Inbetriebsetzungsprotokoll Eigenerzeugungsanlage Strom

- vom Anlagenerrichter auszufüllen -



Anlagenanschrift/ Standort

Name _____

Straße, Flst.Nr. _____

PLZ/ Ort _____

PLZ/ Ort _____

Anlagenerrichter

Firma/ Ort _____

Telefon _____

E- Mail _____

Ereugungsanlage

max. Scheinleistung S_{Amax} _____ kVA max. Wirkleistung P_{Amax} _____ kW

für PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung P_{Agen} (maßgebend für Vergütung) _____ kWp

Umsetzung laut VDE-AR-N 4105

in Ordnung:

ja nein

Konformitätsnachweis für die Erzeugungsanlage vorhanden

Konformitätsnachweis für den NA-Schutz vorhanden

NA-Schutz

eingestellter Wert am zentralen NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz U> _____ U_n

bei zentralem NA-Schutz:

Auslösetest "zentraler NA-Schutz-Kuppelschalter erfolgreich durchgeführt

eingestellter Wert am integrierten NA-Schutz für den Spannungssteigerungsschutz U> _____ U_n

Einstellwert der Blindleistungsregelung bei Maximalleistung $\cos \varphi =$

($\leq 13,8$ kVA $\rightarrow \cos \varphi = 0,95$ > $13,8$ kVA $\rightarrow \cos \varphi = 0,9$)

Blindleistungskennlinie nach VDE-AR 4105 kap. 5.7.5 Bild 6 eingestellt

Umsetzung § 6 EEG

ja nein

• Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionsfähig

• Wirkeinspeisung am Netzverknüpfungspunkt auf 70% der instal. Leistung begrenzt

eingestellter Wert der Wirkleistungsbegrenzung am Netzverknüpfungspunkt _____ kVA

Bezeichnung des Betriebsmittels, dass die Wirkeinspeisung begrenzt _____

Abrechnungsmessung nach beiliegendem Schaltbild installiert

ja nein

Sofern die Erzeugungsanlage im Sinne der zur Ziet gültigen DIN VDE-Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift BGV A3 als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte gilt, dürfen Laien diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.

Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der VDE-AR "Erzeugungsanlagenam Niedersapnnungsnetz" und den technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreiber errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage nach BGV A3 § 3 und § 5 oder TRBS 1201 für betriebsbereit erklärt.

Die Inbetriebsetzung der Anlage erfolgte am: _____

Ort, Datum: _____ Anlagenbetreiber: _____

Anlagenerrichter: _____